

Protokół Nr 11

z posiedzenia Komisji Gospodarczo-Finansowej z dnia 21 sierpnia 2025 r.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli członkowie Komisji Gospodarczo-Finansowej obecni zgodnie z załączoną listą obecności stanowiącą zał. nr 1 do protokołu oraz Zastępca Wójta Gminy Pabianie R. Figiel, Skarbnik Gminy J. Kukiela oraz Kierownik Ref. Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Pabianicach S. Izbicki.

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Gospodarczo-Finansowej M. Madaj, który otworzył posiedzenie, powitał przybyłych i przedłożył następujący porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie informacji o realizacji planów inwestycji i remontów na terenie Gminy Pabianice w 2025 r.
2. Omówienie materiałów na sesję.
3. Sprawy różne.

Po dokonaniu powyższego Przewodniczący przeszedł do pierwszego punktu porządku posiedzenia.

Ad pkt 1.

Informację w zakresie realizacji planów inwestycji i remontów na terenie Gminy Pabianice w 2025 r. odnośnie dróg oraz szkół przedstawił Zastępca Wójta. Informacja była następująca:

„REFERAT INWESTYCJI I DRÓG - dane na dzień 20.08.2025 r.

Lp.	Nazwa zadania	Stan przygotowania inwestycji
1.	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Pabianice	04.08.2025 r. - wybór najkorzystniejszej oferty, Wykonawca przygotowuje niezbędne dokumenty do umowy. Planowany termin podpisania umowy to 28.08.2025 r., po sesji Rady Gminy, na której zostaną wprowadzone zmiany do budżetu. Inwestycja w systemie zaprojektuj i wybuduj. Termin realizacji zadania do 31.10.2027 r.
2.	Budowa ul. Miedzianej w Piątkowisku	19.05.2025 r. - podpisano umowę Roboty budowlane w trakcie - wykonano regulację, położono obie warstwy asfaltu. Termin realizacji zadania do 14.11.2025 r.
3.	Przebudowa drogi wewnętrznej w Piątkowisku dz.nr ewid. 346/23 i 347/15	zadanie zakończone - odbiór: 28.07.2025 r.
4.	Rozbudowa drogi gminnej nr 108023E na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w Tereninie do skrzyżowania z drogą gminną nr 108278E w Hermanowie	28.04.2025 r. - podpisano umowę Roboty budowlane w trakcie - wykonano wycinkę drzew, wprowadzono tymczasową organizację ruchu, frezowanie jest planowane na koniec sierpnia. Termin realizacji zadania do 15.10.2025 r.

5.	Budowa oświetlenia drogowego na drodze gminnej nr 108268 w Świątnikach tzw. "Małych"	zadanie zakończone - odbiór: 13.03.2025 r.
6.	Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej nr 108023E na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w Tereninie do skrzyżowania z drogą gminną nr 108278E w Hermanowie	01.07.2025 r. - ogłoszono przetarg 16.07.2025 r. - otwarcie ofert Obecnie trwa badanie złożonych ofert. Termin realizacji zadania do 15.10.2025 r.
FUNDUSZ SOLECKI		
7.	Fundusz sołecki Rydzyny - Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej, działka nr 18 w Rydzynach	29.05.2025 r. - podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń. Termin realizacji zadania do 31.10.2025 r.
8.	Fundusz sołecki Okołowice - Budowa oświetlenia drogowego w Okołowicach na odcinku od posesji Okołowice 8 do posesji Okołowice 10/90	29.05.2025 r. - podpisano umowę. Przekazano teren budowy. Termin realizacji zadania do 30.09.2025 r.
9.	Fundusz sołecki Rydzyny - Wykonanie oświetlenia ulicznego na działce gminnej nr 18 i 61/3 w Rydzynach	Zapytanie ofertowe w trakcie przygotowania.

Odnosząc się do pierwszego zadania – budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy, Przewodniczący Komisji pytał, czy planuje się również ingerencję w jezdnie.

Zastępca Wójta odpowiedział, że na odcinku od Piątkowiska do Kudrowic taka ingerencja jest przewidziana. Na odcinku od Kudrowic do Konina do skrzyżowania z drogą w kierunku Woli Żytowskiej ingerencja w jezdnię nie jest planowana, ponieważ ścieżka ma przebiegać za rowem. Ścieżka zaplanowana przez Konin przylega do asfaltu, dlatego również będzie ingerencja w jezdnię. Niemniej, takie założenia wynikają z Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Dopiero dokumentacja projektowa, której jeszcze nie ma da ostateczne odpowiedzi.

Zastępca Wójta odniósł się dodatkowo do inwestycji pn.: Rozbudowa drogi gminnej nr 108023E na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w Tereninie do skrzyżowania z drogą gminną nr 108278E w Hermanowie. Wyjaśnił, że inwestycja będzie realizowana przez firmę Włodan. Natomiast jest problem z wyborem wykonawcy oświetlenia ulicznego. Złożono 9 ofert, ale 4 potencjalnych wykonawców nie udzieliło wyjaśnień lub nie dostarczyło wymaganych dokumentów. To pociąga za sobą konsekwencje w postaci przedłużającej się procedury wyłonienia wykonawcy. Niemniej wyraził nadzieję, że jeden z pozostałych oferentów podpisze umowę.

Uwag do powyższego nie było.

Zastępca Wójta kontynuując temat przedstawił informację o stanie realizacji inwestycji w oświacie. Była ona następująca:

„Referat Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Gminy w Pabianicach, przedstawia informację na temat realizacji inwestycji i remontów na terenie Gminy Pabianice.

1. Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątkowisku o sale dydaktyczne:

W dniu 3 lipca 2025 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Pabianice a Panem Jackiem Leskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą DAMAC JACEK LESKI z siedzibą w Łodzi ul. Grunwaldzka 33, 91-337 Łódź na realizację ww. inwestycji.

W dniu 8 sierpnia odbyła się pierwsza narada koordynacyjna, na której podsumowano przebieg prac, przedstawia się on następująco: roboty wykonane do dnia 08.08.2025 - etap wg harmonogramu:

- wykonano wycinkę drzew z karpowaniem - 100%
- wykonano wykop pod budynek z wywózką ziemi - 100%
- roboty fundamentowe - zbrojenie 100%
- szalunki - 80%
- zbrojenie ław odebrane 100%
- kanalizacja zewnętrzna w budynku z wyjściem poza budynek 100% Wykonawca zobowiązany jest do ukończenia prac i uzyskania pozwolenia na użytkowanie do 30 czerwca 2026 r.

2. Budowa przedszkola gminnego w Bychlewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą:

Prace budowlane przedstawiają się następująco:

1) roboty ziemne pod budynek:

- ławy fundamentowe - 100%
- ściany fundamentowe - 100%
- izolacje pionowe przeciwwilgociowe i termoizolacja- 100%
- zasypka fundamentowa z piasku pod posadzki - 100%
- ściany nadziemia- 100% -słupy - 100%
- wieńce, nadproża- 100%
- ściany działowe - 100%
- podłóże pod posadzki - 100%
- konstrukcja dachu - 100 %
- pokrycie dachu - 100%
- izolacja termiczna dachu - 35%

2) roboty drogowe:

a) roboty ziemne: (bez zmian)

- podbudowa - 50%

b) roboty nawierzchniowe - 18%

3) W zakresie robót elektrycznych:

- wykonano instalację uziemiającą
- wykonanie okablowania pod lampy zewnętrzne - 50% (bez zmian)

- wykonanie okablowania podtynkowego (układanie przewodów) - 2%
- wykonanie instalacji odgromowej - 90%

4) W zakresie robót sanitarnych:

- wykonanie sieci zewnętrznej instalacji deszczowej w drodze - 90% (bez zmian)
- wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej - ok. 85% (bez zmian)
- wykonanie doziemnej instalacji wody - 70% (bez zmian)
- wykonanie instalacji gazowej ze zbiornikiem (szafka z reduktorem) - 100%
- wykonanie instalacji wod.-kan. wewnętrznej - 3%

Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem rzeczowo -finansowym.

3. Modernizacja kotłowni w przedszkolu w Żytowicach:

- zaktualizowano kosztorysy inwestorskie, planuje się ogłoszenie przetargu w trzecim kwartale 2025 r.”.

Uwag nie było.

Informację w zakresie inwestycji wodno-kanalizacyjnych przedstawił Kierownik Ref. Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej S. Izbecki. Informacja zapisana poniżej.

„Informacja o realizacji inwestycji i remontów na terenie Gminy Pabianice w 2025 r – Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

1. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Kudrowice cz. II - Gmina nie dostała dofinansowania na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w ramach KPO nr B3.1.1 - szukamy innych rozwiązań.
2. Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pabianice - kontynuacja zadania w ramach Polskiego Ładu.

W roku 2024 zrealizowano część I: rozbudowę sieci wodociągowej składającą się z:

- Budowy sieci wodociągowej Gorzew-Okołowice,
- Budowy sieci wodociągowej magistralnej we wsi Żytowice

W roku 2025 realizowana jest część II zadania pt.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Jadwinin”.

W budżecie Gminy na rok 2025 zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.850.105,27 zł, w tym Polski Ład – 1.631.627,99 zł – planowany termin zakończenia inwestycji to 30.06.2026 rok.

3. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Pabianice – wykonanie spinki wodociągów z Górki Pabianickiej i Żytowic w m. Świątniki – zarezerwowano kwotę 75.000,00 zł – w trakcie uzgodnień z Urzędem Wojewódzkim w Łodzi i Zarządem Dróg Wojewódzkich. Wystąpiono do wykonawców z zaproszeniem do złożenia oferty na wykonanie ww. „spinki”.

4. Modernizacja stacji podciśnienia w Bychlewie – inwestycja konieczna polegająca na zwiększeniu wydajności i przepustowości stacji – w roku 2025 zabezpieczono środki w wysokości 300.000,00 zł - trwają uzgodnienia projektowe i doboru urządzeń.”

W komentarzu do powyższego Kierownik wskazał, że oferty złożone na zadanie: Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Pabianice przekraczają środki zarezerwowane w budżecie gminy na 2025 r. W związku z powyższym albo zostaną dołożone środki we wrześniu na ten cel, albo nastąpi rezygnacja z tego zadania i środki zostaną przeznaczone na ochronę obiektów stacji uzdatniania wody.

Radna M. Urbańska w kontekście podjętego tematu pytała, czy gmina Pabianice dysponuje mobilną stacją uzdatniania wody.

Kierownik wyjaśnił, że zastanawiano się nad zakupem takiej stacji, jednak ostatecznie nie podjęto decyzji o zakupie ze względu na to, że stacja ma małą wydajność, musi być źródło wody, a na terenie gminy nie ma żadnych zbiorników, rzek, itp., oraz byłby problem z przechowywaniem takiej stacji.

Radny H. Kalinowski zauważył, że SUWy powinny być wyposażone w takie zbiorniki.

Kierownik stwierdził, że SUWy są wyposażone w zbiorniki. Są też ujęcia awaryjne.

Korzystając z obecności Kierownika Przewodniczący Komisji zapytał o możliwości pozyskania środków na dofinansowanie budowy paneli fotowoltaicznych.

Kierownik S. Izbicki odpowiedział, że obecnie takich możliwości nie ma, ale cały czas jest to monitorowane. Kierownik wyjaśnił problemy jakie pojawiły się z rozstrzygnięciem naborów na dofinansowanie i zbyt krótkimi, narzuconymi terminami realizacji inwestycji i ich rozliczenia.

W związku z powyższym rozgorzała dyskusja w tym temacie.

Na tym temat wyczerpano.

Ad pkt 2.

Skarbnik przedstawiła projekty uchwał o nr roboczych XIX/A/2025 i XIX/B/2025 – w sprawach:

a/ udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego na działalność inwestycyjną w 2025 r. – uchwała Nr XIX/A/2025;

b/ zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2025 r. - uchwała Nr XIX/B/2025

Projekty wraz z uzasadnieniami do nich stanowią zał. nr 2 i 3 do protokołu.

Odnosząc się do pierwszego projektu uchwały Skarbnik wyjaśniła, że chodzi o most w Rydzynach od strony ul. 20-stycznia w Pabianicach – na granicy obu gmin. Miasto Pabianice, Gmina Pabianice oraz Starostwo Powiatowe udzielają pomocy po 419 tys. zł.

Druga uchwała dotyczy zmian funduszu sołeckiego.

Uwag do powyższego nie było.

Następnie Skarbnik przedstawiła projekty uchwał, które Wójt zamierza wprowadzić pod obrady sesji, tj.:

1. zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2025 r. ;

2. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2025-20235.

Zgodnie z wyjaśnieniami Skarbnik do projektów:

1. zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2025 r.

„DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Pabianice na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 640 769,47 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 535 534,67 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 105 234,80 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 14 382,37 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 48 000,00 zł;

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 188 328,14 zł – środki na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r.;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” zwiększa się dochody o 272 457,24 zł – środki na realizację Programu Erasmus+ dla Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 12 366,92 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń i zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” zwiększa się i zmniejsza się dochody między paragrafami na łączną kwotę 350 000,00 zł zgodnie z aneksem do umowy na rzecz realizacji Projektu „CUŚ dla pabianickiego”;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 75 000,00 zł – dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na „Budowę ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Pabianice”;

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 30 234,80 zł – środki na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Pabianice na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 928 206,53 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 434 206,53 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 494 000,00 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 14 382,37 zł na bieżące utrzymanie;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł na wprowadzenie EZD (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją) oraz dostosowanie systemu finansowo-księgowego do potrzeb KSeF (Krajowy System e-Faktur);

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy wojewódzkie Policji” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” (dotyczy zadania Dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach) wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 272 457,24 zł – realizacja Programu Erasmus+ dla Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT).” zwiększa się wydatki o 12 366,92 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe instytucje kultury” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł – na przeprowadzenie prac remontowych, zgodnie z wnioskiem GDK do Komisji Gospodarczo-Finansowej Rady Gminy Pabianice;

Dokonywane są następujące zwiększenia i zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205” zwiększa się i zmniejsza się wydatki między paragrafami o 350 000,00 zł

- w ramach zadania „Projekt "CUŚ dla pabianickiego" Fundacja Idee Społeczne FIDEES” zmniejsza się wydatki o 350 000,00 zł;

- w ramach zadania „Projekt "CUŚ dla pabianickiego" Gmina Dłutów/GOPS w Dłutowie” zwiększa się wydatki o 350 000,00 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność”

- w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe”

- w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania Przebudowa mostu o numerze JN1: 01003038 w drodze powiatowej nr 3309E) zwiększa się wydatki o 419 000,00 zł – na wniosek Starostwa Powiatowego w Pabianicach;

- w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 75 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Pabianice” zwiększa się wydatki o 166 000,00 zł;

- w ramach zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej w Piątkowisku dz.nr ewid. 346/23 i 347/15” zmniejsza się wydatki o 91 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wymiana kotła centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piątkowisku) zwiększa się wydatki o 75 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja kotłowni w przedszkolu w Żytowicach) zmniejsza się wydatki o 75 000,00 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Pabianice na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 287 437,06 zł do kwoty 4 775 632,24 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 287 437,06 zł do kwoty 1 412 846,52 zł

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Pabianice na rok 2025 nie uległy zmianie.”

2. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2025-2035 – uwzględnienie zmian wprowadzonych projektem w sprawie zmian w budżecie.

Uwag nie było.

Ad pkt 3.

Spraw różnych nie było.

Na tym posiedzenie zakończono.

Przewodniczący
Komisji Gospodarczo-Finansowej

Mariusz Madaj

Protokołowała: Andżelika Struzikiewicz